

12. TOČKA DNEVNOG REDA

**PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA
GRADENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U
GRADU CRESU ZA 2022. GODINU**

Predlagač: Gradonačelnik

Prilozi: Prijedlog izvješća i obrazloženje

Izvjestitelj: Petra Didović Brnić, *mag.iur.*, Voditeljica odsjeka za komunalno-stambeni sustav i prostorno planiranje



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA
ŽUPANIJA
GRAD CRES
GRADONAČELNIK**

KLASA: 363-01/23-01/18
URBROJ: 2170-4-02-23-1
Cres, 18. travnja 2023.


Na temelju članka 47. Statuta Grada Cresa ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20, 8/21 i "Službene novine Grada Cresa" br. 3/22), Gradonačelnik Grada Cresa donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se tekst Prijedloga izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2022.godinu.

Za izvjestitelja po ovoj točki određuje se Petra Didović Brnić, mag.iur., voditeljica Odjeka za komunalno-stambeni sustav i prostorno planiranje.

Gradonačelnik:
Marin Gregorović, mag.polit.



Dostaviti:

1. Gradsko vijeće, *ovdje*
2. Pismohrana, *ovdje*



**REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA PRIMORSKO GORANSKA
GRAD CRES
GRADONAČELNIK**

KLASA: 363-01/23-01/18
URBROJ: 2170-4-02-23-2
U Cresu, 18. travnja 2023. godine

**GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE
- ovdje-**

Prijedloga izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2022. godinu

I. Pravni temelj za donošenje predložene Odluke

Pravna osnova za donošenje Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu u 2022. godini određena je stavkom (1) članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20) koji glasi:

"(1) Gradonačelnik odnosno općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu."

II. Ocjena stanja i obrazloženje Odluke

Program građenja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2022. godinu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj 31/21 i "Službene novine Grada Cresa" br. 7/22) planiran je u iznosu 2.282.000,00 kuna.

U tablici u članku 1. Izvješća sadržani su svi planirani i realizirani zahvati na izgradnji komunalne infrastrukture zaključno sa 31.12.2022.godine. Program je realiziran u iznosu 1.310.031,12 kuna.

Realizirana je izgradnja sportskog igrališta fitness/street workout parka na k.č.br. 3708, k.o. Cres-grad, u ulici Lungomare Svetog Mikule bb. Planirani preparni radovi na probijanju kolnog priključka u Martinšćici prema čestici k.č.1867/1, k.o. Martinšćica nisu započeti zbog potrebe koordiniranja radova s HEP-om. Također, planirani objekt do kojeg je potrebno osigurati pristup je u postupku ishođenja građevinske dozvole.

Javna rasvjeta proširena je u Miholašćici s dva rasvjetna tijela, Stivanu s dva rasvjetna tijela, Predošćici sa tri rasvjetna tijela te Ivanje i Rosuja sa po jednim rasvjetnim tijelom.

Završeni su preparni radovi na probijanju kolnog priključka na Melinu na k.č. 3499/4, k.o. Cres-grad, spoj na SU2. U sklopu preparnih radova za realizaciju prometnice SU4 na predjelu Melin, izvršeno je arheološko istraživanje Sv. Andreja, a s obzirom da su ponude ponuditelja u postupku javne nabave za izvođenje radova bile više od iznosa procijenjene

vrijednosti nabave, nabava je poništena i u prethodnoj godini nisu ugovoreni pripremni radovi na probijanju dijela prometnice oznake SU4 na predjelu Melin u Cresu. U suradnji s Vodopskrbom i odvodnjom d.o.o. u tijeku je postupak nabave za izvođenje radova na izgradnji prometnice SU2 sa cjelokupnom infrastrukturom.

Krajem 2022. godini ugovoreni su i započeti radovi na sanaciji dijela pločnika na javnoj cesti žc 5124 t.l. stara gavza-d-100, od profila 28 do 40, a koja je nastavljena u 2023. godini te se očekuje njen završetak postavljanjem ograde u roku od 30 dana.

U sklopu planirane stavke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištima za izgradnju komunalne infrastrukture, isplaćeno je 200.296,26 kuna i to za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za planiranu prometnicu OU10 te za pješačku stazu - produžetak prometnice OU52.

U odnosu na planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije, izrađeno je idejno rješenje zgrade DVD-a u Cresu, idejni projekt unutarnjeg uređenja prostorija Grada Cresa, izvedbeni projekt rušenja zgrade na adresi Žrtava fašizma 16 i 20, idejno rješenje prilazne ceste solarnoj elektrani kod Filozića, projekt oborinske odvodnje ulice Ante Tentora, projektna dokumentacija za izgradnju dječjeg igrališta u sklopu DV Girice te izrada projektne dokumentacije pilot projekta za proizvodnju električne energije i vodika na Pržićima sa Komunalnim uslugama.

U tablici u članku 2. Izvješća sadržani su izvori financiranja pojedinih zahvata izgradnje komunalne infrastrukture.

Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu usklađeno je sa izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2022. godinu i donosi se zajedno.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20) Gradsko vijeće Grada Cresa , na sjednici održanoj _____ 2023. godini donosi

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu
za 2022. godinu

Članak 1.

Sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2022. godinu ("Službene novine PGŽ-a", br. 31/21, "Službene novine Grada Cresa" br. 7/22), a u okviru sredstava predviđenih Proračunom Grada Cresa za 2022. godinu do 31. prosinca 2022. godine realizirani su slijedeći radovi izgradnje komunalne infrastrukture u Gradu Cresu:

A.	Građevine komunalne infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskog područja:	Planirano (KN)	Realizirano (KN)
1.	JAVNE POVRŠINE UKUPNO	422.000,00	421.581,59
1.1.	Izgradnja sportskog igrališta fitness/street workout parka na k.č.br. 3708, k.o. Cres-grad, ulica Lungomare Svetog Mikule bb	422.000,00	421.581,59
2	NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO	70.000,00	0,00
2.1.	Pripremni radovi na probijanju kolnog priključka u Martinšćici prema čestici k.č. 1867/1, k.o. Martinšćica	70.000,00	0,00
3.	JAVNA RASVJETA UKUPNO	200.000,00	125.488,50
3.1.	Proširenje javne rasvjete – u Ivanju, Rosuji I Sv. Petru (3 rasvjetna tijela), Martinšćici, Miholašćici I Stivanu (7 rasvjetnih tijela)	200.000,00	125.488,50
B.	Građevine komunalne infrastrukture u neuređenim dijelovima građevinskog područja:		
1.	NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO	770.000,00	209.309,77
1.1.	Pripremni radovi na probijanju kolnog priključka na Melinu na k.č. 3499/4 k.o. Cres-grad, spoj na SU2	70.000,00	68.937,50
1.2.	Pripremni radovi na probijanju dijela prometnice oznake SU4 na predjelu Melin u Cresu – I faza	200.000,00	20.843,52
1.3.	Sanacija dijela pločnika na javnoj cesti žc 5124 t.l. stara gavza -d-100, od profila 28 do 40	500.000,00	119.533,75

C.	Priprema zemljišta za gradnju građevina komunalne infrastrukture	820.000,00	553.646,26
1.1.	Rješavanje imovinsko vlasničkih odnosa na zemljištu za izgradnju komunalne infrastrukture	300.000,00	200.296,26
1.2.	Izrada projektne dokumentacije komunalne infrastrukture	400.000,00	353.350,00
	SVEUKUPNO A., B. i C	2.282.000,00	1.310.031,12

Članak 2.

Građenje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa financirano je iz slijedećih izvora:

R.br.	Prihod	Iznos
1.	Kapitalni prihodi (komunalni doprinos) (A1.1.,B 1.1., B1.2., B1.3., C1.2.)	805.246,36
2.	Prihodi od nefinancijske imovine (kapitalni prihodi) (A3.1., C1.1.)	325.784,76
3.	Kapitalne pomoći RH (C1.2.)	179.000,00

Članak 3.

Izvešće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2022. godinu donosi se istodobno sa izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2022. godinu.

Članak 3.

Izvešće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2022. godinu objavljuje se u Službenim novinama Grada Cresa.

KLASA: 363-01/23-01/18

URBROJ: 2170-4-01-23-3

U Cresu, ___ travnja 2023. godine

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednica:
Natalija Marelić Tumuluan